

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-009

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于施工进度事宜。

内容: 光伏组件已全部进场了, 望施工总包单位立即多安排人员组织施工, 已现在的人力投入, 满足不了施工进度的要求, 望施工总包单位见此通知单后, 立即安排组件安装人员进场, 加大人力投入, 把损失的施工进度抢回来, 不要影响月末的竣工验收工作。



监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 1 月 4 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。