

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-012

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于光伏区 9#区域支架、组件安装工程质量事宜。

内容: 我监理项目部对贵单位 9#区巡视检查过程中, 发现支架、组件安装存在以下质量问题:

- 1、支架安装角度设计要求为 32° 允许偏差 $\pm 1^{\circ}$, 经检查实际安装为 36° 、 37° 、 36.7° , 已严重超出设计要求。
- 2、组串不平整度严重超差, 原因在于支架安装本身就不平整。
- 3、组件安装不规范, 在组件上面走动紧固螺栓, 严重踩踏组件, 容易造成电池片隐裂, 影响发电量。

要求: 以上问题我监理部在 5 月 6 日就已针对此问题下发通知单要求整改, 但你单位整改后, 后续安装的仍然发生此问题, 管理不到位, 技术交底不全面, 现要求你单位接到此通知单后立即整改, 认真做好技术交底工作, 并将技术交底记录及整改结果报监理项目部复查。(详见附图)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 11 日



注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份。

附图一：



附图二：



附图三：



附图四：

