

监理通知回复单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：SXMB14-SG-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-008 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、5区部分混凝土桩钢筋绑扎不符合规范要求的已废弃，我方承诺不再使用该部分材料；
- 2、原设计钢筋笼长度为3米，经于设计院沟通后位于石头层的混凝土桩浇筑1.5米，又前期绑扎的钢筋笼均为3米，为了避免浪费材料，我方才把钢筋笼剪断，不存在偷工减料行为；
- 3、桩孔周围浮土问题我方已对施工人员要求桩浇筑前及时清理；
- 4、桩基浇筑未振捣的桩，我方已全部凿掉，按规范要求重新浇筑；



监理项目部复查意见：

经我方监理人员逐次进行
复查完毕，整改结果符合设计
及规范要求，可进行下道工序施工。



注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。



