

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: SXMB14-SG-009

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-009 的监理通知后, 现将实际情况汇报如下: 光伏组件现已全部到货至下山料场, 由于山路狭窄, 大型货车及吊车无法上山, 我方需二次倒运组件至施工现场, 用挖机卸车, 造成组件运输进度缓慢, 导致现场组件安装供不应求, 组件若全部运输至施工现场, 我方将加大人员投入, 把损失的施工进度在抢回来。

施工项目部 (章):

项目经理: 吕传亮

日期: 2018.5.05

监理项目部复查意见:

组件入场到料场后, 加大人力投入, 尽快安排
施工人员进行施工。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2018.5.16

注 本表一式 四 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 二 份。