

# 监 理 通 知 单

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程 编号:ZHL-WH-TZ-02

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：济南中联国开新能源有限公司

事由：施工安全、质量、进度及资料上报事宜

内容：

现阶段施工主以成品车间二屋面光伏组件安装工序为主，监理人员现场多次巡查对发现问题及时现场责令整改，但任存在个别施工人员安全意识薄弱、施工方现场管理人员管理松懈现象。故下发此单再次进行警告通知，如后续再次出现以下提及施工安全、质量弊端及施工不规范现象，监理方将务必对责任单位严肃处罚以示警告。

- 1、简易爬梯维护、检修不及时，无专职负责人管控。
- 2、屋面施工作业未规划施工人员行走路线，施工人员行走存在高空、临边、踩空等安全隐患。
- 3、光伏组件、桥架等其它材料、设备吊运，施工人员安全警示、维护不及时，吊车年检记录、操作人员操作证等相关文件上报不及时。
- 4、个别施工人员施工作业期间未佩戴安全帽及安全帽佩戴不规范现象。
- 5、光伏组件分散个别施工人员采用单人肩扛、头顶等不规范现象。
- 6、组件安装存在个别边压块压接不到位、螺栓遗忘紧固等质量弊端。



由 扫描全能王 扫描创建

7、组件安装因女儿墙根部未进行砂浆找平作业存在明显的高低差现象，经现场对次段落安装支架进行角度测试，个别支架存在角度偏差 2° 不合格现象。

8、本阶段项目建设进度拖延、滞后，光伏组件到场不及时、其余材料、设备到场滞后，致使各工序难以衔接施工。

9、施工前期资料、过程资料监理人员前期已多次催促，至今未进行上报，资料上报严重滞后。

以上施工安全、质量、进度及资料上报事宜，现场监理人员前期已多次口头警告、现场督促，现务必要求施工管理人员加强施工管理，严管现场安全、质量，相关负责人及时跟进材料采购、到场情况，施工资料及时上报做到规范施工、规范报验，确保施工作业顺利进行。如你单位整改不及时、不到位，出现相关责任事故及工程损失等责任由你单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 12 月 21 日前填报回复单



监理项目部(章)  
现场负责人：  
*孙伟*

日期： 2017 年 12 月 19 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建