

监 理 通 知 单

工程名称:旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-DF-TZ-04

致:无锡天诚新能源发展有限公司

抄送:大冶旭昊新能源有限公司

事由:关于组件安装进度较慢长时间摆放存在质量安全问题

内容:

组件自 11 月 5 日吊运屋面后摆放至 5 个气楼(约 0.6MW),安装完成约 160KW,截止今日还剩余 440KW 组件因缺少配套螺丝而未及时安装,组件在无任何安全措施的保护下摆放时间过长如遇刮风天气会存在组件吹落损坏的情况。

现要求贵单位尽快将所需螺丝购置齐全,及时将剩余未安装组件安装完成,避免后续出现质量安全问题。

如对本监理通知单内容有异议,请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 11 月 12 日前填报回复单。

监理项目部(章)

现场负责人:

日期: 2017 年 11 月 10 日



注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

