

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号: TZYS-JL-ZL-006

致: 四川信美电力工程有限公司施工项目部

事由: 厂房屋顶组件安装工艺整改事宜

内容:

监理现场验收厂房屋顶组件安装发现:

1、厂房屋顶组件安装工艺不符合设计及规范要求, 整体感官度不好 (附图一), 要求你部立刻按照组件安装工艺方案上进行整改。

2、厂房屋顶组件安装上方的夹具有松动现象 (附图二), 要求你部立刻自检进行整改。

要求你施工项目部立即对以上厂房屋顶组件安装工艺问题进行整改, 并于 2017 年 11 月 30 日前整改到位后再报送我监理项目部复审。

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师: 储乐峰

日期: 2017年11月20日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

 Zhengfeng Supervision	项目名称	滕州市优士新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

图一



图二

