



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号: TZYS-JL-TZ-005

致: 四川信美电力工程有限公司施工项目部
 事由: 2号厂房过道屋顶凹陷安全隐患事宜

内容:

监理在现场巡查发现: 2号厂房过道屋顶出现部分凹陷现象, 严重影响施工安全。
 (附图一、图二)

要求:

要求你部对 2号厂房凹陷屋顶的部分区域内立刻移除组件, 等 2号厂房过道加固过后, 进行验收合格后方可进行此区域施工。

并于 2号厂房过道加固过后, 整改到位后再报送我监理项目部复审。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017年11月13日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
文件名称	监理通知单

图一：



图二：

