

监理工程师通知单

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-TZ-001

致：羲和太阳能电力有限公司

主题：关于现场施工进度相关事宜

内容：


至我方监理 2017 年 10 月 11 日进场后，现场施工无明显进展，已严重滞后。截止目前，组件、电气一二次设备、各型号电缆等均未到场，无法满足现场施工需求；部分电气施工图需抓紧出图且达到现场开展工作需求，目前现场除支架、桥架安装，其他基本无其他工作事项开展。针对以上工程滞后问题，现要求贵司详细排出物资进场计划、施工进度计划、组件到场前施工人员进场计划，且满足现场施工要求。请贵司悉知！

请贵司 2 日内排出计划并回复

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建