

监理工程师通知单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-JL-TZD-001

致：湖南鸿源电力建设有限公司项目部

微山县欢城建筑有限公司项目部

主题：关于现场安全文明施工相关事宜

2017年11月11日监理正式进入五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目以来；经这段时间监理现场巡视发现存在以下问题：

- 1、屋顶临边安全防护没做，存在重大安全隐患！
- 2、挤出车间屋面改造电焊施工过程中未配备灭火器，存在重大安全隐患！
- 3、屋面更换彩钢瓦时，拆除的旧瓦没有及时安全收回到地面集中堆放，万一起大风吹落下来，会对地面人员造成人员伤亡！
- 4、厂房屋面施工，有个别人员未佩戴安全带！
- 5、施工人员上屋顶爬梯存在较大安全隐患，爬梯需加以防护！
- 6、个别施工人员在施工过程中佩戴安全帽，存在重大安全隐患！
- 7、各施工单位在自己的工作场所，必要时需拉警示带；做到当天完工当天场清，杜绝留下安全隐患。
- 8、厂房屋面采光带玻璃钢瓦时间已久，很有可能风化，现要求现场施工人员在施工过程中，必须避开，严禁人员踩踏而造成人员伤亡！

针对以上安全问题，现要求各施工单位认真贯彻落实，限期2日内整改完成并回复；经监理、业主复验合格后，在确保安全的情况下方可进入施工现场进行作业。请各单位悉知！



注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存1份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建