

监理工程师通知单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-JL-TZD-002

致：湖南鸿源电力建设有限公司项目部

主题：关于现场 SVG 基础施工质量相关事宜

经监理 2017 年 11 月 29 日现场巡视发现 SVG 基础浇筑及钢筋绑扎存在以下问题：

- 1、SVG 承台浇筑后有裂缝现象；
- 2、钢筋绑扎感观差，且搭接不符合规范要求；
- 3、钢筋绑扎缺少水平筋；

针对以上 SVG 基础质量不符合设计及规范要求，先要求你方在 1 日内整改完成后，报监理复验合格后，方可进入下一道工序施工，请贵司务必抓好现场施工质量。确保本项目保质保量圆满结束。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 

日期： 2017.11.19

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建