

监理工程师通知单

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: WYGF-JL-TZD-003

致: 湖南鸿源电力建设有限公司项目部

微山县欢城建筑有限公司项目部

主题: 关于现场安全文明施工相关事宜

经监理现场检查发现, 目前施工现场存在以下问题:

湖南鸿源电力建设有限公司项目部:

- 1、生产、钢构车间屋面临边防护不符合要求, 需整改并报监理验收;
- 2、生产车间上屋面钢管通道不符合要求, 存在安全隐患, 需添加钢管加固, 转弯平台木板需固定;

- 3、屋面在安装时, 现场施工遗留的铁屑需清理出场;

- 4、组件在吊装屋面时, 需搭建运料平台;

- 5、施工人员在组件散料时, 必须两个人搬运, 不允许一个人搬运而造成组件隐裂。

微山县欢城建筑有限公司项目部:

- 1、冶炼车间屋面改造基本结束, 但车间内拆除的旧材料需清理出场, 不能影响车间生产;

- 2、拉拔车间在改造过程中需注意车间内生产人员;

- 3、拉拔车间在吊装过程中, 需与厂方沟通, 不能影响车间生产;

- 4、上屋面临时爬梯存在较大安全隐患, 需防护并有安全措施及安全标识牌;

- 5、屋面施工人员必须佩戴安全帽, 安全带; 地面人员也必须佩戴安全帽。

针对以上问题, 现要求各施工队在 2 日内 (2017.12.08) 整改完成并报业主、监理复验; 若未在规定期限内完成, 将会对各单位进行经济考核, 请各方悉知并认真落实!

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 李洪

日 期: 2017.12.06



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工单位项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建