

监理工程师通知单

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: HZDYMQ-CZZH-TZ-071

主送: 湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部 (单位)

抄送: 当阳市华直光伏发电有限公司

主题: 关于综合楼施工质量相关事宜:

内容:

- 1、部分墙体有裂缝，墙面有少量脱落现象。(图 1)
- 2、墙面有发霉现象。(图 2)
- 3、部分外窗存在渗水现象。(图 3)
- 4、外窗台存在倒流水现象。
- 5、吊顶边压条有生锈迹象。(图 4)
- 6、窗户把手损坏，卫生间排气扇已破损。(图 5)
- 7、部分墙面有渗水现象。(图 6)
- 8、屋顶流水走向不合格，雨后积水严重。(图 7)
- 9、雨棚滴水线未做。
- 10、屋面女儿墙防水卷材存在脱落现象，未做收口措施。(图 8)
- 11、局部地板存在起鼓现象。
- 12、部分地砖空鼓现象严重。
- 13、部分墙面存在色差现象。
- 14、屋面防水保护层存在空鼓现象。
- 15、部分外窗未保洁，污染现象严重。
- 16、其它未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题你项目部必须认真落实，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2018 年 7 月 31 日前回复本项目监理部。

附件: 现场质量问题照片汇总表 2 页。



项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日期: 2018 年 7 月 28 日



由 扫描全能王 扫描创建

现场质量问题照片汇总表

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MW_p 地面分布式农光互补光伏发电项目

图 1 墙体裂缝并且有脱落现象	图 2 墙面发霉
图 3 窗台内地外高雨后进水	图 4 边压条有生锈迹象
图 5 窗户把手损坏	图 6 墙体有渗水现象
图 7 屋顶流水走向不合格	图 8 防水卷材脱落



由 扫描全能王 扫描创建