

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-073

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区移交 50MW 容量相关事宜

施工完成背景：现场已完成升压站基本施工完成，相关设备已投入使用，光伏区已完成桩基础 75MW，支架安装完成 75MW，光伏板组件安装完成 65MW。根据 2018 年 8 月 29 日会议内容要求，现要求你单位计划好以下工作：

1、根据规范和设计要求，对已完成的分部分项进行检查消缺，消缺工作必须在 9 月 15 日内完成，消缺完成后组织建设单位、监理单位、施工单位和运维单位进行检查，检查合格后进行交接手续办理。

2、光伏区在交接前，必须进行一次场地除草和光伏板清洗工作，并形成影像资料。先移交 20 个方阵（50MW）的容量给运维。

3、工程资料必须尽快完善到位，资料必须包含前期开发资料、工程设备质保资料、设备第三方检测资料、过程资料及竣工资料。

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 9 月 9 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 9 月 4 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建