

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-075

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 31 号箱逆变平台钢筋安装事宜

你单位已进入 31#箱逆变平台钢筋安装阶段，经项目监理机构巡视检查发现，该部位钢筋安装存在以下为题：

1、部分梁钢筋安装缺少钢筋，不符合设计图纸（编号：HH-NA51251S-T0103-01B）要求。

2、局部平台钢筋间距偏大，不符合设计图纸（编号：HH-NA51251S-T0103-01B）要求。

3、部分预应力管桩与平台节点施工不符合要求，不符合设计图纸（编号：HH-NA51251S-T0103-01B）说明第 11 条要求。

4、预埋件加工做法不符合设计图纸（编号：HH-NA51251S-T0103-01B）节点要求。

5、其他未尽事宜请根据图纸和规范要求自查自纠。

以上问题请根据图纸要求，组织人员逐一整改到位，整改完成后先自查合格后报项目监理机构验收，验收合格后进入下道工序施工，否则该部位工程质量不给予认可，同时给予处罚，请将整改结果于 2018 年 10 月 1 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 9 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建