

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-076

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 31—40 区桩帽除锈防腐相关事宜：

项目监理机构巡视检查发现 38 区桩帽未做任何除锈处理，直接粉刷防锈漆，不符合规范要求；

- 1、桩帽焊渣未及时清理，桩帽有泥土的部位未清理到位。
- 2、桩帽除锈必须用相关专业设备进行除锈，将桩帽表面锈斑清理干净后方可进入下一道工序。
- 3、桩帽漆面应分为：先刷两遍底漆，然后刷面漆，杜绝存在透底现象。
- 4、其他未尽事宜请根据图纸和规范要求自查自纠。

以上问题请根据图纸要求，组织人员逐一整改到位，整改完成后先自查合格后报项目监理机构验收，验收合格后进入下道工序施工，否则该部位工程质量不给予认可，同时给予处罚，请将整改结果于 2018 年 10 月 9 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 07 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建