

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-077

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区施工质量与安全事宜：

你单位施工的华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目，项目监理机构巡视检查发现问题：

- 1、部分预应力管桩入土深度不符合设计要求，必须按照设计要求，不得随意更改，有破损的管桩应立即更换。
- 2、部分预应力管桩桩顶标高成组中相邻高低差较大，不符合规范要求，且部分预应力管桩垂直度偏差较大。
- 3、部分支架倾斜角度和平整度不符合设计要求，组件安装之前进行认真检查。
- 4、组件安装过程中存在部分人员手腿或者工具直接压在光伏板上，二次搬运必须轻拿轻放，杜绝类似现象发生。
- 5、部分区域内存在杂草树木遮盖光伏板现象，必须全部清理干净。
- 6、部分电缆沟深度不符合设计要求，必须整改完成后报总包单位、监理机构验收合格后方可回填。
- 7、部分接地扁铁与临时用电电缆相互叠加在一起，必须保持安全距离，注意现场临时用电安全。
- 8、部分施工人员未正确佩戴安全帽，高空作业人员未佩戴安全带。
- 9、已完成送电的区域必须做好安全警示标识标牌。
- 10、场区内运输材料车辆必须减速慢行，吊装车辆作业时必须有专人指挥，并做好相关安全防护措施。
- 11、各施工单位必须对新进场施工人员进行安全技术交底，并形成文件。
- 12、各施工单位必须加派管理人员对现场的安全质量进行有效的管控。
- 13、场区内枯草日益增多，防火工作必须重视起来，做好各区域内的防火隔离带，场区内禁止吸烟，禁止一切容易引发火灾的相关活动。



14、加快组织人员进场消缺，合理安排人员对已完成区域进行分项消缺，消缺完成后报总包单位、监理单位、建设单位以及运维单位验收。

15、根据 10 月 12 日专题会议要求，必须在 2018 年 11 月 15 日必须全容量施工完成，达到发电要求，现还有 31 区至 40 区工程量未施工完成，你单位必须合理组织人力和物力，分工到每个项目班组，在保证施工安全和工程质量前提下，进行抢工期。

16、其他未尽事宜请根据图纸和规范要求自查自纠。

以上问题请根据图纸和规范要求，组织人员逐一整改到位，整改完成后先自查合格后报项目监理机构验收，验收合格后进入下道工序施工，否则该部位工程质量不给予认可，同时给予处罚，请将整改结果于 2018 年 10 月 30 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2018 年 10 月 25 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建