

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-081

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于施工质量相关事宜

内容：现场施工质量：

- 1、37 区两组之间镀锌扁铁接地方式使用半圆形空中跨接，不符合设计要求。
- 2、9 区电缆沟深度现场测量 600-800mm，不符合设计要求。
- 3、桩帽与基座焊缝未满焊，且焊缝不饱满，不符合设计要求。
- 4、桩帽防腐之前基层未处理干净，存在锈迹和淤泥，焊渣未处理，不符合规范要求。
- 5、部分两组之间光伏组件存在剪刀差现象，不符合规范要求。
- 6、20 区栏杆基础深度和直径不符合设计要求。

以上存在问题必须及时整改到位，整改完成后施工单位项目部组织自行检查，检查合格后报项目监理机构验收，否则该部分工程量项目监理机构有权不予计量。请将施工整改结果于 2018 年 12 月 23 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 20 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建