

监理通知单

工程名称： 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目编
号： ZHJL-TZ-003

主送： 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目
部
抄送： 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项
目部

事由： 关于开关站土建施工进度的相关事宜

内容： 你单位在升压站土建施工中没有能够按施工计划完成施工任务，施工
进度一直没有赶上来，现场木、瓦、钢筋工种配合不协调，钢筋、木工不能提
前制作，尽快安装，人员严重不足。根据以上情况现对你单位提出以下要求：

- 1、 必须增加作业人员；
- 2、 钢筋模板必须提前制作，减少安装时间；
- 3、 现场管理人员必须严把好安全、质量、进度关；合理安排施工作业各工
种、人员和作业时间，加快施工进度，必须在计划内完成施工任务，
- 4、 如你单位不能按计划完成施工任务，造成工程延期，将视延期情况对你
单位做出 5-10 万元罚款处理；

此通知单不要回复，务必执行。

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
监理项目部（章）
总/专业监理工程师： 李俊军
日期： 2017 年 11 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。