

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TZ-004

主送: 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由: 关于开关站土建施工进度相关事宜

内容: 因升压站配电楼施工任务是全站重中之重, 自基础砌砖开始以来, 业主方、监理方已多次要求增加木工、钢筋工作业人员, 并多次和现场主管人员沟通, 而你单位在配电楼施工中, 施工组织不力, 到今日下午仍没有增加木工、钢筋工作业人员, 极有可能造成施工进度再次延误。现要求你单位必须加班加点增加相关作业人员, 确保 2017 年 11 月 14 日能完成配电楼 3.9m 围梁、顶板和柱梁浇筑。否则将对你单位执行十万元罚款处理。

此通知单不要回复, 务必执行。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 11 月 13 日 15:40

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。