

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TZ-006

主送: 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由: 关于开关站土建施工进度相关事宜

内容: 因工期十分紧张, 你单位今日上午综合楼主体砌墙班组无故随意停工, 势必会造成施工进度继续滞后, 现向你单位提出郑重警告, 在今后施工中必须按进度计划完成施工任务, 再随意停工或不按照进度计划完成施工任务, 将对你单位进行严格罚款处理, 要求你单位现场管理人员做好现场协调、合理安排穿插作业施工, 确保能按计划完成施工任务;

此通知单不要回复, 务必执行。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 11 月 18 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。