

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号: ZHJL-TZ-007

主送: 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由: 关于开关站土建施工进度相关事宜

内容: 升压站各部位施工交付节点已明确, 今日现场施工人员偏少, 要求你单位尽快增加人员, 确保能按计划节点交付, 如影响设备安装, 将对你单位采取加重处罚的处理措施, 要求你单位现场管理人员加强现场穿插作业的协调, 确保能按计划交付。

此通知单要求 2 日内回复, 务必执行。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李维军

日期: 2017 年 11 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

开关站土建与安装交接时间表

序号	名称	目前完成情况	完成时间	站内设备	设备到场时间	备注
1	配电楼 27号变	3.9米浇筑完成, 5.7米未浇筑 设备基础为粉刷, 基础槽钢未安装 门窗未安装, 粉刷未做	浇筑: 11月18日 粉刷及槽钢安装: 20号交出 门窗及粉刷: 25号交出 水电安装: 20号交出	开关柜、二次设备保护屏柜、一体化电源、调度数据网及通讯设备	11月30日	管理人员: 4 木工: 5人 +10 钢筋工: 7人 +5 泥水工: 8人 +5 普工: 8人 +5 特殊工种: 2 +2 水电工: 4 合计:
2	SVG装置	钢筋绑扎完成, 基础模板安装	基础: 20号交出	1#、2#SVG集装箱	12月1日	
3	降压变基础	钢筋绑扎完成, 基础模板安装	基础: 20号交出	1#、2#SVG降压变	12月1日	
4	预制仓	基础垫层完成	基础: 23号交出	35KV预制仓	12月5日	
5	小电阻成套装置	未施工	基础: 25号交出	1#、2#接地变及小电阻成套装置	11月30日	
6	35KV出线构架	未施工	基础: 30号交出	户外电缆支架	11月28日	
7	电缆沟	未施工	基础: 27号交出	电缆	12月5日	
8	室内外接地	未施工	接地: 30号交出			
8	独立避雷针	一个基础开挖	25~30号交出			

土建施工单位增加人员需20号之前到位.

总目标: 12月20日解送电.

发货日期:
到场周期: 1~2天.
安装调试: 5天全部完成.
施工人员: 24~25号人员进场 8~10人

2017.11.18
2017.11.18
2017.11.18
2017.11.18