

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TZ-008

主送: 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由: 关于开关站土建施工的相关事宜

内容: 今日同上海、中伏上级领导一起到升压站施工现场进行检查, 上级部门对升压站施工质量、进度提出如下要求:

1、必须增加施工作业人员, 保证按交付节点时间交付施工部位, 否则要求重罚;

2、你单位完成施工的所有设备基础预埋件钢板超出规范要求(高低误差 5mm)的必须在设备安装前整平到规范范围之内, 否则影响安装误工费、材料费均由你单位承担;

此通知单要求 2 日内回复, 务必执行。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 11 月 22 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。