

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-014

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于综合楼施工质量的相关事宜

内容：你单位升压站综合楼一层楼梯施工没有按设计图纸要求施工，一层楼梯踏步下设计图纸要求地梁没有浇筑，现要求你单位拆除已浇筑完成的一层楼梯，按设计图纸要求重新施工，否则一切后果由你单位承担。

此通知单要求 3 日内回复，务必执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：郭俊

日期：2017 年 12 月 01 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。