

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号：HZDYMQ-CZZH-TZ-016

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于升压站施工的相关事宜

内容：本项目因工期十分紧张，而你单位负责的升压站土建施工，今日因内部原因已停工，要求你单位尽快协调，尽快开工，如因你单位责任不能尽快开工，造成本项目不能如期并网，由此产生的一切后果应由你单位承担。

此通知单 3 日内回复，务必执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 03 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。