

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-018

主送：孚尧能源科技（上海）有限公司

湖南卓越建设有限公司

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于现场管理人员不满足施工需要的相关事宜

内容：

当阳 80MWp 光伏发电项目已进入并网决战阶段，但总包单位管理人员仅三人，监理项目部已多次要求你单位增加管理人员。但截止今日，人员均未见增加，依据相关合同，为保证工程顺利进行，如期并网，现要求你方必须配齐以下人员：项目经理、技术负责人、土建工程师、电气工程师、安全员、质检员、材料员、资料员等相关负责人，以满足工程施工要求；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 12 月 10 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 7 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。