

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-019

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区沉桩检查的相关事宜

内容：光伏区沉桩施工质量抽查水平度、垂直度、间距、与管桩质量结果如下

1、桩水平度、垂直度、桩间距抽查结果如下：

8 根桩为一组	数据
水平	0.2°、0.3°、0.5°、0.9°、1.1°、1.0°、1.2°、1.3°
垂直度	89.6°、90°、89.8°、89.2°、88.1°、88.3°、88.6°、89.5°、
桩间距	3.06m、2.98m、3.11m、3.08m、3.06m、3.21m、3.01m、3.22m、

2、管桩有开裂现象，图片附后；

依据：光伏电站施工规范 GB50794-2012 第 4.34-2 规定

桩位：D/10(D 为桩直径)≤30mm

桩顶：-10mm

垂直度：≤10mm (-0.5°)

管桩施工过程中的水平度、垂直度、桩间距控制不到位偏差过大，需调整整改，施工过程中加强自检；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 12 月 12 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。

