

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-021

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区沉桩施工的相关事宜

内容：监理在抽查 4 区沉桩质量中，发现桩间距与设计要求偏差过大，设计要求 8 根为一组的桩间距为 3100mm（偏差 $\leq$ 30mm），抽查结果为 3003mm、3190mm、3160mm、3002mm，偏差过大影响桩立柱焊接及支架安装，现要求你单位对管桩沉桩质量进行自检，偏差超过 30mm 的进行调整或拔掉重新沉桩；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 12 月 14 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 11 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。