

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-033

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于现场安全文明施工的相关事宜

内容：监理在现场巡视过程中发现以下安全问题

一、开关站

1、开关站钢筋加工区临时用电不符合规范要求，无配电箱，多台设备合用一个开关，设备未做接地保护；

2、综合楼上下楼梯处未设置安全护栏，上料口未设置安全护栏；

3、综合楼内住人、做饭；

4、脚手架搭设缺少扫地杆，脚手架底脚垫板不符合要求，扫地杆距地高度大于 200mm；

二、光伏区

1、光伏区材料堆场临时用电不规范（使用普通 BV 平行线，沿地面敷设）；

2、吊桩现场没有安全员在场监护，现场个别施工人员未佩戴安全帽；

3、登高作业（支架安装）未佩戴安全带；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 1 月 16 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 1 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。