

## 监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4\*20MW<sub>p</sub> 地面分布式农光互补光伏发电项目  
编号：HZDYMQ-CZZH -TZ-035

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电站项目部  
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于开关站监控施工的相关事宜

内容：监理在现场巡视过程中发现开关站监控系统正在施工；  
要求：你单位暂时停止监控系统的施工，施工单位向监理单位提供施工单位的人员及单位资质，并做好施工方案的报审工作以及进场材料的报验等工作后，方可进行施工。

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于  
2018年1月26日前回复本项目监理部



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存1份。