

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-039

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于加快消缺整改进度的相关事宜

内容：

由你公司施工的当阳项目目前已并网 42.7MW，由于前期抢并网进度，造成多区域施工质量不合格，缺陷记录已下发你公司。

但你公司由于施工组织的原因，至今未安排相关人员进行消缺。

要求：

你公司立即组织相关人员，报上进度计划，于 3 月底前完成全部整改任务，否则出现一切后果由你单位承担。

限 3 个工作日内回复。



总监理工程师：_____

日

期：2018.3.14

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建