

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：015

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于新开工 4 个电站施工进度问题

内容：

我方接到业主提出的要求，根据省扶贫办、市政府通知，新开的四个电站必须在 2018 年 10 月 31 日前并网发电。你方必须保证材料设备及时供应，并网手续及电力施工合同早日签订。要求你方每周监理例会前排出施工进度计划，加派人员机械，按期完成工程量。业主提出如因你方原因不能按时并网发电，业主将考虑与你方终止合同。

此问题，要求你方在收到后 3 天内进行回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 8 月 28 日



注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份