

监理通知回复单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：004

致 正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 004 的监理通知后，4 月 25 日 河口村支架已到货两车，5 月 2 日所有支架到齐，逆变器、汇流箱正在采购中。河口村支架安装现已完成 40% 的工作量，现报上，请予以复查。

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司

施工项目部

项目经理：王保军

日期：2018.4.19

监理项目部复查意见：

经施工现场检查，光伏支架已运到施工现场，基本满足施工工期要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018.4.20