

监理通知回复单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：006

致 正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 006 的监理通知后，1、目前河口村现场施工人员正在紧张施工中，支架安装和运输材料等工作正在开展。2、我方所采购的 3kw 逆变器转换效率我方正在和厂家技术沟通中，厂家如有回复我方会及时告知业主和监理单位。现场接地扁铁焊接我方会及时改进，焊点没有满焊的部位及时补焊并进行防腐处理，并涂刷黄、绿双色漆，整改正在进行中。3、我方已向逆变器厂家咨询信号传输功能，厂家回复确认具备该项功能。4、勃信村电站围栏基础我方正在加固整改中，现场垃圾也正在清理中，待消缺完成后报请监理验收。请予以复查。

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司

施工项目部（章）

项目经理：_____

日期：2018.4.27

监理项目部复查意见：

经施工现场实地检查，006号监理通知单中所提4项问题，1.3.4项整改甚属落实。2项关于逆变器设备问题迟迟没有得到答复，希尽快解决此事。否则，我方不予验收，并给经济处罚。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：_____

日期：2018.4.27

勃利县光伏扶贫电站项目部
监理项目部