

监理通知回复单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：007

致 正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 007 的监理通知后，我公司河口村项目工地于 4 月 24 日进场施工，支架安装完成 60%。小五站镇 4 个村经探查土地还有冰冻，无法打桩和进场施工，现已做好各项前期准备，待冻土化冻后及时开工。另去年建设的 12 个村已排版进度计划我司将严格按照计划要求进行施工。现报上，请予以复查。

施工项目部（章）

项目经理：[签名]

日期：2018.5.6

监理项目部复查意见：

经施工现场实地检查，回复单内容属实。
施工图纸尽快到位，否则，经济处罚。
(会议纪要 011)

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018.5.6

监理项目部