

# 监理通知单

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BZLC-TZD-001

致：宝胜建设有限公司

事由：关于工程进度、安全问题

内容：根据施工进度计划，本项目于2017年10月19日开工。并网时间为2017年12月30号，截止目前（2017.11.21）。现场施工累计完成支架定位放线工作9个屋面，除预制混凝土压块外其他所有材料及设备均未进场，已经严重影响该项目并网计划。现督促施工方尽快联系设计院图纸下发工作并配合供货厂家确定材料规格、尺寸、数量及发货具体时间，合理安排后续施工。

1、因图纸未定稿等各方面原因导致现场整体施工严重滞后，现要求施工方重新安排实际有效的进度变更计划报业主及监理项目部，未报审我方将按原进度计划执行，造成的一切后果由你单位自行承担。

2、屋面定位放线工作现已完成9栋，《第一次监理例会》《工作联系单001》已多次强调进行安全防护，现要求上人屋面必须做安全防护工作，有难以完成且影响现场进度及安全工作的因素及时与我监理方保持沟通。否则造成的一切后果由你单位自行承担。



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建