

监 理 通 知 单

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BZLC-TZD-003

致： 宝胜建设有限公司

事由： 关于工程质量问题。

- 1、电力电缆敷设过程当中关键棱角受力部位应当安装滑轮或人为有效防护，严禁拖地摩擦导致电缆绝缘层破损。
- 2、1#箱变顶管出线端口至箱变段电缆沟电缆杂乱敷设，电缆转弯半径不够，电力电缆和通信电缆未分开敷设。
- 3、箱变独立接地系统不符合规范和设计图纸要求，需整改。
- 4、隐蔽工程完工后必须报监理项目部验收合格后方可进行下道工序施工。
- 5、监理通知单必须按期限整改并回复。
- 6、过路电缆必须进行套管防护，符合规范和图纸设计要求。
- 7、因近阶段屋面较滑，临边防护措施必须到位。

以上为监理巡检过程中所发现问题，已多次现场口头要求。现要求施工单位三个工作日整改完成并回复，逾期未回复将进行相应的经济考核或停工处理。因此所造成的一切损失由施工单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日期：2018年01月18日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。



由 扫描全能王 扫描创建