

监理通知单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-007

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于施工现场质量问题

内容：

2018年05月25日上午09时监理巡视检查施工现场，发现以下质量问题：

- 1.4#、5#屋面部分汇流箱出线端 2×95^2 电缆绝缘层损坏严重。
2. 部分汇流箱接地未连接到主网。
3. 个别桥架固定不到位，出现起伏现象。
4. 4#、5#箱变处 10kV 高压电缆和低压电缆未分开敷设。

以上问题要求你单位在 2018 年 05 月 28 日之前整改完成，整改后报监理部验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附：现场问题照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2018.5.25

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



电缆绝缘层损坏严重



汇流箱接地不符合要求



桥架未固定到位、跨接线断开

桥架未固定到位



低压电缆和高压电缆未分开敷设