

监理通知单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-009

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于 10KV 送出线路电缆问题

1、根据《国网山东省电力公司德州供电公司关于齐河县兴泰新能源有限公司山东和乐门业有限公司 5.95 兆瓦分布式光伏发电项目接入电网意见的函》德电发展【2018】20 号文件要求，新建 10 千伏并网线路采用 240 截面铜芯电缆。且设计图纸中为 ZA-YJV22-8.7/15-3×240mm² 铜芯电缆。现场施工为两种不同型号的铝芯电缆；①远东 YJLV22-8.7/10KV 3×300mm² 非阻燃铝芯电缆；②国标 ZRC-YJLV22-8.7/15KV 3×300mm² 的铝芯阻燃电缆。

2、现场 10KV 高压电力电缆和 24 芯光纤缆同穿一根保护管，不符合电缆施工验收规范 GB50168-2006 及低压配电装置及线路设计规范 GBJ54-83 之规定，应分开敷设，不准共用一根保护管。

3、现场施工人员不满足施工需求，尽快安排施工人员进场。

以上问题要求你单位进行整改并 3 天内给予回复，否则所产生的一切后果由你公司承担。如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附：照片




项目监理机构（章）：_____


总/专业监理工程师：_____

日期：2018年06月04日

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理单位一份。



国标 ZRC-YJLV22-8.7/15KV $3 \times 300\text{mm}^2$ 的铝芯阻燃电缆



远东 YJLV22-8.7/10KV $3 \times 300\text{mm}^2$ 非阻燃铝芯电缆



10KV 高压电力电缆和 24 芯光纤光缆未分开敷设