

监理通知单

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-JLTZ-008

致：山东正泰工业设备安装有限公司

事由：关于施工进度及相关处罚事宜

内容：根据建设单位在本周监理会议上提出的要求，现整理提出以下两点：

- 1、于 06 月 04 日前完成 6 号屋面支架、组件安装，4 号屋面支架安装。
- 2、于 06 月 04 日完成 4 号屋面、6 号屋面的桥架安装和直流电缆的敷设

要求施工单位在 06 月 10 日前完成全部施工，具备并网验收条件。

如完不成，建设单位将按照相关规定进行处罚，每日 2000 元处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：董永明

日期：2018 年 5 月 28 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建