

监理工程师通知单

工程名称: 万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—012

致: 北京英杰融创工程技术有限公司

事由

关于工程施工进度事宜

内容

根据工程现场施工进度情况,本工程期限为3个月,开工至今未严格按照前期提交的施工计划进行,到目前为止工期严重滞后。为了不给项目造成较大的损失,为确保顺利的完成此项工程,从2018年1月5日起多次召开关于进度会议,业主方和我方在会议中特别强调要求你单位找出项目施工进度滞后原因,你方施工进度迟迟未得到改善,也并未给予项目部明确答复,现要求你方做好以下工作:

1. 要求你方与设计单位尽快协商、沟通,落实图纸的缺陷与不足,并且及时给予电气相关图纸;
2. 尽快编制一份切实可行的调整后的施工进度计划,并明确图纸到场时间,上报我监理项目部审批,尔后严格按审批施工计划签字确认实施;
3. 要求你单位严格按照项目组织人员进行执行,以及相关人員到位;
4. 要求对施工人员分工明确、责任到人,层层把关,施工进度定期每天、每周进行汇报,定期对实际进度与计划进度进行核查校对,出现偏差及时处理;
5. 经业主方提议,要求你施工方尽快对“吊装方案”进行改善,明确吊装地点及吊装时间;
6. 要求你项目部及时编制完善报审相关方案;相关方案未报审合格不予进



行相关工序施工；

7. 要求你项目部尽快找出进度迟缓原因，抓住本质问题尽快做出合理措施，做好一切相关的应对措施，减少天气、外部因素造成对施工进度的影响；

针对以上问题要求你项目部资料施工进度与资料同步进行，及时编制、上报相关资料，要求你项目部尽快报我监理项目部，并切实可行的落实和执行到位

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2018年1月23日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

