

监 理 通 知 单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：016

致：北京英杰融创信息技术有限公司施工项目部

事由：关于施工现场的相关安全、质量问题

内容：

1. TPO 屋面部分固定螺栓、螺母、垫片出现腐蚀现象；
2. TPO 屋面部分阵列出现拉撑固定螺栓松动；
3. TPO 屋面阵列定位放线出现位置偏差；
4. TPO 屋面部分光伏组件压块存在安装不到位；
5. 部分电缆桥架进场出现脱锌、斑点、毛刺、腐蚀等现象；
6. 部分阵列光伏组件接地线存在安装松动；
7. 混凝土屋面部分支架檩条连接件存在腐蚀现象；

附照片

针对以上问题，要求你单位负责人对施工现场加强安全、质量管理，对材料进场认真检查并及时材料报验，对不合格材料不予该部位施工，严格按照设计要求及相关规范要求施工，对存在问题的部分积极进行整改或更换，认真落实对施工人员的技术交底，确保施工质量。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2018 年 4 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建