

监 理 通 知 单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM7-JL-023

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

事由：关于外线树倒压线的事宜

内容：

因天气原因，部分树木倾倒压在线缆上，导致水泥杆歪斜。线缆受压损坏，现要求你方对受损线路进行更换，并对整条线路进行检查，对歪斜的杆塔进行整改，线路安全距离应符合设计及规范要求。

因并网在即，为不影响并网，要求你方对上述问题立即进行整改。整改完成后经自检合格报至监理部和建设单位进行复检。


回复：

限你方整改完成后回复。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日 期：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

