

监 理 通 知 单

工程名称：西安天虹电气 1.4MWp+0.312MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-001

致：中船重工西安天虹电气有限公司

抄送：陕西国力光电能有限公司

事由：关于现场组件接地及电缆变更的问题

监理发现你公司在天虹扩容区施工过程中存在以下问题：

1. 屋顶组件与组件之间用压块代替 BVR-1x4mm² 黄绿接地跨接线，不能保证与主网接地可靠连接。

2. 汇流箱至并网柜使用的电力电缆原设计的 ZC-YJV₂₂-0.6/1KV-3x95+1x50mm²、3x120+1x70mm²、3x240+1x120mm² 等用 ZR-YJHLV3x95+1x50mm²、3x120+1x70mm² 等铝线代替铜线。

以上问题望贵方接到通知后于 2017 年 12 月 26 号之前给予监理部书面回复。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017 年 12 月 23 日