

监 理 通 知 单

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-20180109

致：南京南瑞太阳能科技有限公司 施工项目部

事由：关于材料进场不及时及项目收尾工作事宜。

内容：由于目前项目已进入收尾工作，现还有电缆桥架、汇流箱防雨罩、设备护栏、屋面冲洗材料未进场导致工期严重逾期及项目整体发电量受到影响；

要求：

针对以上问题，为保证收尾工作顺利完成，现要求所有材料必须于 2018 年 01 月 12 日之前进场，如届时还未进场将根据业主要求进行罚款处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张永红

日期：2018年1月9日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。