

监理工程师通知单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSTZ-001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础问题整改相关事宜

内容：1、基础圈梁绑扎要按照图纸设计施工，圈梁箍筋间距要求 30CM 以内，箍筋大小要配套，圈梁不得紧贴模板防止浇筑露筋。

2、设备基础接地电焊要求扁铁上下错开搭接，尽可能的增加焊接面，焊渣要求清理干净在进行喷漆。

3、支模要按照图纸设计要求进行施工，支模要牢固，不得有较大缝隙。

4、每道工序完场必须报监理部验收合格后才能进行下一道工序施工。

5、施工垃圾要及时清理出场地。


6、安全隔离带必须拉好，所有施工人员必须佩带安全帽。

限 1 个工作日内完成

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

