

监理工程师通知单

工程名称：长沙市巨晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSTZ-004

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于施工人数不足影响施工进度相关事宜

内容：

关于你方施工人员不能满足现场施工需求，安装材料到场施工人数太少，严重影响施工进度；设备基础施工 21 日之前必须全部完成。

现要求你方尽快添加安装施工人员，截止 2017 年 12 月 21 日早 8 点，现场安装人数必须达到 30 人，若没达到要求人数将按照合同相关条款进行考核(实际到场安装施工人数少一人 100 元，累计叠加计算，现场进行核对)。

项目监理机构(章)：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送单位。



由 扫描全能王 扫描创建