

监理工程师通知单

工程名称：长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZXTZ-002

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础问题整改相关事宜

内容：1、2017年12月17日检查发现，8个设备基础拆模后均未进行整改，墙体表面抹灰未施工、墙体倾斜处未整改、立柱倾斜处未整改、横梁表面不平整处未整改，现要求你方2个工作日内完成整改，自检合格后报监理部验收。若延误设备吊装时间，影响施工进度，将按照合同规定进行考核。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送单位。



由 扫描全能王 扫描创建

