

# 监理工程师通知单

工程名称：湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：FXTZ-005

致： 四川集昀建设有限公司

主题：关于富翔 2 号仓库屋面被焊枪焊穿事故的相关事宜

内容：2017 年 12 月 28 日你方在富翔物流 2 号仓库屋顶焊接接地扁铁时，因焊接施工人员操作不规范、未在焊接点做防护措施，造成焊枪滑落至屋面，将屋面烧穿造成严重事故。

- 1、现要求你方于 1 个工作日提交事故报告
- 2、限你方于 2 个工作日内，恢复屋面的保温层，并做防雨处理。
- 3、对造成影响的仓库租户当面赔礼道歉及安抚工作。
- 4、在后续施工过程中，增加屋面的消防器材，增加焊接面周围的防火垫。
- 5、班组安全员定岗定则。避免再次出现类似事故。



监理监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师： 胡松

日期： 2017.12.28

本表一 3 式份，由监理机构填写，抄送总包单位。



由 扫描全能王 扫描创建

