

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目
编号：FXHF-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FXTZ-005 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、屋面板损伤事件报告附后；
- 2、2017 年 12 月 28 日已恢复；
- 3、已对造成影响的仓库租户当面赔礼道歉及进行安抚工作；
- 4、已增加屋面的消防器材及防火垫；
- 5、已按要求对班组安全员定岗定责。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

熊文兵

2017.12.29

发电项目部

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：

张水霞

2017.12.29

填报说明：本表一式 4 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份



关于富翔物流 2 号仓库屋面板损伤事件的报告

事件发生时间：2017 年 12 月 28 日下午 4：27

事件发生地点：长沙县蓝天物流园 2 号仓库屋顶

事件发生经过：

2017 年 12 月 28 日下午 4：27 分左右，焊工班组在物流园屋顶接地扁铁施工作业过程中不慎将焊枪滑落至彩钢瓦屋面，造成彩钢瓦屋面被焊穿，导致彩钢瓦屋顶保温层被熏黑。

事件发生后处理：

事发后，焊工班组立即用事先备好的灭火器进行处理，及时扼制了事故的恶化，防火处理完后打开彩钢瓦再一次进行彻底处理，清理了保温层被熏黑部分，清理完成后恢复彩钢瓦屋面。

原因分析：

对作业人员安全教育培训不到位，作业人员安全意识薄弱，作业人员对作业环境危险辨识不充分。

整改措施：

- 1、下午 5：05 分，组织屋面全体施工人员集合，召开现场安全会议，再次进行安全教育，并对当事人及班组进行处罚。
- 2、作业点增加屋面的消防器材，增加焊接面周围的防火垫；
- 3、吸取教训，班组安全员定岗定则，坚决做到防范于未然；

四川集昀建设有限公司

2017 年 12 月 28 日

发电项目项目部

